

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 497

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ
(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ)

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 16.09.2021

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು																													
ಅ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು;	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ (ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ)ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 4 ನಿಗಮಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ: 1. ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ. 2. ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ. 3. ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ. 4. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ.																													
ಆ)	ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸದರಿ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾದ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; (ನಿಗಮವಾರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವರ್ಷವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	2019-20 & 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾದ ಅನುದಾನದ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ: (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)																													
ಇ)	ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; (ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಗಮವಾರು ವರ್ಷವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">ನಿಗಮ</th><th colspan="2">2019-20</th><th colspan="2">2020-21</th></tr> <tr> <th>ಬಿಡುಗಡೆ</th><th>ವೆಚ್ಚ*</th><th>ಬಿಡುಗಡೆ</th><th>ವೆಚ್ಚ*</th></tr> <tr> <td>ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ.</td><td>3961.83</td><td>4244.36</td><td>5284.37</td><td>6328.10</td></tr> <tr> <td>ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ</td><td>5621.71</td><td>6483.46</td><td>6501.34</td><td>6283.82</td></tr> <tr> <td>ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ</td><td>3073.61</td><td>3064.87</td><td>3581.55</td><td>3064.07</td></tr> <tr> <td>ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ</td><td>3358.81</td><td>3388.65</td><td>2995.49</td><td>3320.29</td></tr> </table> <p>*ವೆಚ್ಚವೂ ನಿಗಮದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕುವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.</p>	ನಿಗಮ	2019-20		2020-21		ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ*	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ*	ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ.	3961.83	4244.36	5284.37	6328.10	ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ	5621.71	6483.46	6501.34	6283.82	ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ	3073.61	3064.87	3581.55	3064.07	ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ	3358.81	3388.65	2995.49	3320.29
ನಿಗಮ	2019-20			2020-21																											
	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ*	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ*																											
ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ.	3961.83	4244.36	5284.37	6328.10																											
ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ	5621.71	6483.46	6501.34	6283.82																											
ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ	3073.61	3064.87	3581.55	3064.07																											
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ	3358.81	3388.65	2995.49	3320.29																											

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಈ)	ಸದರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ:	ನಿಗಮವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ 1, 2, 3 & 4ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಉ)	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ? (ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಗಮವಾರು ವರ್ಷವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	

ಜಸಂಇ 138 ಎಂಎಲ್‌ಎ 2021

(ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೋಳ)
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

2019-20 & 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು

ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಯೋಜನೆ/ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20		2020-21		ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
		ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	
ಅ)	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಐ.ಇ.ಬಿ.ಆರ್.					
1	ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ಹಂತ-1 ಮತ್ತು 2	40.00	78.83	20.00	53.78	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ಹಂತ-3 (09 ಉಪ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	825.00	1045.80	550.00	1216.24	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಎನ್‌ಆರ್‌ಬಿಸಿ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ 9ಎ	10.00	42.85	5.00	12.67	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಕಾಡಾ ಎಫ್‌ಐಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	20.00	15.28	20.00	13.72	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ರಾಮಧಾಳ್ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	0.00	0.00	0.00	5.39	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಓ.ಓ.ಎಮ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.
6	ಸನ್ನತಿ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	40.00	1.78	15.00	6.09	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಅಣಿಟಿ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	3.27	0.50	2.39	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಬುಯ್ಯಾರ ವಿತ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ	0.25	0.89	0.25	1.24	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
9	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಮದಾಪುರ, ಸಾರವಾಡ, ಬಬಲೇಶ್ವರ, ಬೂತ್ಕಾಳ್, ಬೇಗುಂತಲಾಬ್ ಮತ್ತು ತಿಡಗುಂದಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	2.00	38.24	2.00	22.34	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಮಾಂಜ್ವ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಯೋಜನೆ	5.00	2.96	1.50	1.03	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
11	ನಂದವಾಡಗಿ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	200.00	256.96	150.00	472.77	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ಬೂದಿಹಾಳ-ಪೀರಾಪುರ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	75.00	5.39	10.00	2.27	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	ಯಾದಗಿರಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ. ಬ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	8.57	2.00	1.39	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಜೋಳದಡಗಿ-ಗೂಡೂರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ. ಬ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	7.78	2.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
15	ಕಲ್ಲೂರು - ಬಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	13.13	7.50	15.97	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	ಘತ್ತರಗಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	40.35	7.50	9.64	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕೊರ್ತಿ-ಕೊಲ್ಹಾರ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.23	2.00	0.30	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
18	ಬೇಗಂತಲಾಬ್ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	7.50	0.00	1.00	0.00	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
19	ಸಂಕ್ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	0.55	1.00	0.83	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
20	ಎಎಲ್‌ಬಿಸಿ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	12.34	7.50	18.40	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
21	ಅಡವಿಹಾಳ-ಕೊಡಲಸಂಗಮ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	11.22	7.50	18.37	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
22	ಕೆರೂರು ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	5.00	0.00	1.25	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಯೋಜನೆ/ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20		2020-21		ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
		ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	
ಆ)	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಿಟಡಿಎ					
	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಿಟಡಿಎ	1600.00	847.93	1132.40	594.54	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಇ)	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಡಿ 35 ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	125.00	82.85	75.00	54.17	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಕಾಗಿನಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಜಟ್ಟೂರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್-ಕಂ-ಬ್ಯಾರೇಜ (ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ. ಯೋಜನೆ)	10.00	4.77	0.00	1.10	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಗುರಮಿಕಲ್ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ 20 ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	4.54	0.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಯಳ್ಳೇಗುತ್ತಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	12.50	7.92	1.60	4.10	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ನಾಗರಬೆಟ್ಟ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	15.00	16.20	4.58	0.55	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಹೆರಕಲ್ (ದಕ್ಷಿಣ) ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಸ್ತರಣೆ	0.00		15.00	41.68	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಚಡಚಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	0.00		75.00	32.14	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಈ)	ನಬಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಕೊಂಗಂಡಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯರಗೋಳ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	0.00	8.79	6.39	4.72	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
ಉ)	ಎಐಬಿಪಿ, ಎಐಬಿಪಿ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಎಐಬಿಪಿ-ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಬಿಸಿ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಇಲರ್‌ಎಂ ಯೋಜನೆ (ಕಿ.ಮೀ.42 ರಿಂದ 72) ಎಸ್‌ಸಿಪಿ & ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ	120.80	115.85	105.80	268.21	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಊ)	ಎಸ್‌ಸಿಪಿ/ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಮಗಾರಿ/ಯೋಜನೆಗಳು	150.00	150.00	175.00	719.61	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಕಾಮಗಾರಿ/ಯೋಜನೆಗಳು	151.52	102.27	123.56	421.36	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಋ)	ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ & ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (DRIP) :					
1	ಆಲಮಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಪುರ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	23.23	21.03	12.64	0.25	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
1	ಕೃಮೇ.ಯೋ. ಹಂತ-2ರ ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ನಿಂದ 95.00ರ ವರೆಗಿನ ಕಾಲುವೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 750 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.	0.00	0.00	150.00	713.45	ರೂ. 750.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019ರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	50 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಲ್ಲೂರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮಗ್ರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	0.00	0.00	25.00	0.00	ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 23.12.2019 ಮತ್ತು 19.01.2021 ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂ. 50.00 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ರೂ.25.00 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

2019-20 & 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು	2019-20		2020-21		ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
		ಮಿನಿಲಿಟ್ಟು ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಮಿನಿಲಿಟ್ಟು ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	
	ನೀರಾವರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ					
1	ಮಲಪ್ರಭ	133.93	141.05	77.70	110.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಮಲಪ್ರಭ ಅಧುನೀಕರಣ	225.09	225.09	270.00	260.55	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ	8.15	8.15	-	4.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಮರಗೋಡು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	3.10	3.10	6.47	4.65	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಜಿಜಿಠಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	-	-	6.47	0.70	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ದೂದ್ ಗಂಗಾ	18.36	18.47	21.00	20.20	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾಲ	9.02	9.02	2.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಹಿರೇಗಿರಿ	106.75	109.67	30.00	39.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಹಿರೇಗಿರಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	2.93	2.93	1.00	1.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಶ್ರೀ ರಾಮೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	18.35	18.44	7.00	6.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಕಿಣಯ್ ಯೋಜನೆ	6.61	6.61	2.00	1.63	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ಹಿರೇಗಿರಿ ನದಿಯಿಂದ 22 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬುವುದು	5.97	6.70	5.00	4.31	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	27.56	42.14	28.00	27.14	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	ಬಸವೇಶ್ವರ (ಕೆಂಪವಾಡ) ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	261.62	261.62	116.00	115.30	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
15	ಬೆಂಕೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	14.78	14.78	8.00	7.82	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	ತುಲುಕಿ ಮತ್ತು ಬಲೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	387.25	394.53	350.00	347.02	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	ಶಿರಗಾಂವ್ ಬಸವಣ್ಣ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	0.38	0.38	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ರಾಯಚೂರ್ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ 39 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ	14.73	14.73	4.00	3.01	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
19	ಕಿತ್ತೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ 25 ಕೆರೆಗಳ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	-	-	3.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
20	ಗೋಪಿನಿ ಮಲ್ಟಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	24.76	37.44	1.00	0.43	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
21	ಕುಡುಕಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ 19 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	21.91	24.43	2.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
22	ಕಲಹಳ್ಳಿ ಹುನ್ನೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	-	-	1.00	10.91	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
23	ಗಲಗಲಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ	28.48	28.48	3.49	3.49	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
24	ಸುಬ್ಬನಮಠ ಬ್ಲಡ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ	-	-	3.88	-	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
25	ಸಾಲಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	-	20.94	81.87	81.87	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
26	ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅಟ್ ಜಲಮಠ (ಪಿಲ್ಕೆ ದಿಗ್ಗವಾಡಿ)	-	-	7.77	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
27	ಗಟ್ಟಿ ಬಸವಣ್ಣ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	-	-	-	4.64	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ
28	ಅಡವಿ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ
29	ಶಂಕರಲಿಂಗ ಏತ ನೀರಾವರಿ	-	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ
	ಮಲಪ್ರಭ ವಲಯ ಧಾರವಾಡ					
30	ಮಲಪ್ರಭ	87.97	93.73	51.00	51.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	ಮಲಪ್ರಭ ಅಧುನೀಕರಣ (ಇ ಆರ್ ಎಂ)	471.32	473.03	266.00	266.90	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
32	ಹರಿನಾಲ	20.23	20.23	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	7.06	9.14	21.00	20.63	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
34	ಕಳಸ ನಾಲ	5.63	5.97	15.00	13.15	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
35	ಬಂದೂರ ನಾಲ	-	-	2.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
36	ಸವಣೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	7.61	7.61	21.00	20.61	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
37	ಗೋಲ್ಕರಗುಂಪಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	13.97	17.65	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	ಕೋಟಿ ಅರ್ ಬಿ ಸಿ ಅಧುನೀಕರಣ	-	8.88	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
39	ಬೇಣ್ಣಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	22.54	22.54	15.00	14.25	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
40	ಹಳೆಯಾಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	32.34	45.89	20.00	19.05	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
41	ತುಪ್ಪರಿ ಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	5.66	5.66	3.00	2.72	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
42	ಸಿದ್ಧನಬಾವಿ ಕೆರೆತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	7.57	7.57	1.00	0.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	ಮುಂಡಗೋಡು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	63.12	65.83	8.00	7.81	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
44	ಹಿರೇಬಾಗಿವಾಡಿ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	26.82	27.07	5.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
45	ಹಿಂಗರಗಿ (ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ) ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	-	-	2.00	-	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
	ಯು.ಟಿ.ಪಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾ ವಲಯ ಕಿವಮೋಗ್ಗ					
46	ಯು. ಟಿ. ಪಿ	141.93	154.48	165.00	162.30	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು	2019-20		2020-21		ಕ್ರಮಿಕ ಹಂತ
		ಮಿಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಮಿಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	
47	ತುಂಗಾ ಬಹು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	8.98	8.98	10.00	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
48	ಬನಾರು 2ನೇ ಹಂತ	0.10	0.10	-	3.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
49	ಇಟಗಿ ಸಾಸಲವಾಡ	0.01	0.01	-	0.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
50	ಕಾಲ್ವಾಣಿ ಮತ್ತು ಅಮೃತಪುರ ಬಹು ನೀರಾವರಿ ಒಕ್ಕ	3.88	3.88	-	10.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
51	ಗುಡ್ಡದ ಮಲ್ಲಾಪುರ	8.24	8.24	-	2.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
52	ಗುಡ್ಡದ ಮಾದಾಪುರ	12.09	13.34	4.00	3.63	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
53	ಸನ್ಯಾಸ ಕೆಂಪು ಬಹು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	-	-	1.59	1.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
54	ದಾಂಡಗರೆ 22 ಕೆರೆಗಳು-ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಬಹು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	12.58	12.58	1.19	1.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
55	ತಿರುಪಳ್ಳಿ ಬಹು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	1.56	1.56	0.88	0.88	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
56	ಬದ್ರಾ ಅಧಿನೀತಿರಾ	19.30	20.84	46.00	45.39	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
57	ತುಂಗಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಅಧಿನೀತಿರಾ	62.90	62.90	32.37	32.78	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
58	ಗೋಂಧಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಅಧಿನೀತಿರಾ	40.88	42.23	6.00	5.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
59	ಅಂಜನಾಪುರ ಮತ್ತು ಅಂಜನೇಶ ಯೋಜನೆ	8.14	8.15	57.00	56.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
60	ಹೋದಿರಾಯನ ಹಳ್ಳಿ	4.38	4.38	0.20	0.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
61	ದಂಡಾವತಿ	13.02	26.62	31.00	30.60	ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ
62	ಕಪದಿ ಬಹು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	3.58	5.30	2.50	2.01	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
63	ರಾಣಿಕೆರೆ ಯೋಜನೆ	1.20	1.20	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
64	ಕಾಳಿನೆರೆ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	2.89	2.89	1.00	0.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
65	ಸೂರ್ವ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	125.32	125.32	49.00	48.63	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
66	ದೊಡ್ಡಕೆರೆ, ಮುರೇನುರ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	2.55	2.55	2.00	1.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
67	ಮಾರ್ಗದೇಶಿ ಹೀರಿಕೆರೆಯ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	13.83	13.83	2.00	1.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
68	ಬ್ಯಾಂಗಿ ಮತ್ತು ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ಬಹು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಯಿಂದ ಅನಂತಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 7 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	53.19	53.20	12.00	11.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
69	ಮಲ್ಲಾಪುರ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	13.03	13.03	7.00	6.55	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
70	ಹಂಪನಹಳ್ಳಿ ಬಹು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ 60 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	38.43	38.43	58.27	55.66	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
71	ಬರಮನಗುರ 33 ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	50.00	50.01	221.00	220.18	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
72	ಜಗಜಯ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	30.08	48.33	232.00	230.54	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
73	ಮೂತಿ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	-	-	125.00	124.96	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
74	ಹೊನ್ನಹಳ್ಳಿ-ತುಂಕಿ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	-	-	133.00	134.69	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
75	ಮೂಗುರು ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	-	-	63.00	62.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
76	ಕಾಡುಗುಣಿ ತಾಳಗುಂದ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	-	-	90.00	573.68	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
77	ಸೌರೂರ್ ಬಹು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	-	-	23.00	22.14	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
78	ಬಾಳಂಜಿಬಾಳ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	-	17.07	105.00	102.30	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
79	ಅಗುರು ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	-	-	185.00	183.28	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
80	ಬುಡ್ಡನ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	-	-	150.00	148.21	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
81	ವಾಣಿ ಹೊಳೆ ಬಹು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	-	-	38.00	37.08	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
82	ಹೀರಿ ಕೌಂಕಿ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	-	-	45.00	43.94	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
83	ಸವಗ್ಗ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	-	-	1.00	0.31	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
84	ಕನಕ (ಕಲ್ಲುವಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ) ಯೋಜನೆ	-	-	5.00	4.32	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
85	ವರಾಹ	-	-	137.00	136.09	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
86	ಬನವೂರು ಬಹು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನಾ ವಲಯ ಕಲಬುರಗಿ	-	-	-	2.28	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
87	ಕುಮ ಬಹು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	133.28	81.17	333.00	332.70	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
88	ಗಂದೇರಿನಾಲ	9.42	9.78	4.00	3.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
89	ಗಂದೇರಿನಾಲ ಅಧಿನೀತಿರಾ	47.59	47.59	12.00	11.31	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
90	ಬೆಳ್ಳಿಹೋರಾ (ಅಧಿನೀತಿರಾ)	-	-	2.00	-	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
91	ಬೆಳ್ಳಿಹೋರಾ	41.63	47.30	22.00	21.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
92	ಅಮರ್ಣಾ ಯೋಜನೆ	15.17	19.44	8.00	7.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು	2019-20		2020-21		ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ
		ಮಿನಿಲಿಟ್ಟು ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಮಿನಿಲಿಟ್ಟು ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	
93	ಕೆಳ ಮುಲ್ಕಾಮರಿ	24.49	24.63	-	5.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
94	ಕೆಳ ಮುಲ್ಕಾಮರಿ ಆಧುನೀಕರಣ	42.09	42.10	13.00	12.60	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
95	ಕಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ಇ.ಆರ್.ಎಂ., ಎ.ಐ.ಜಿ.ಪಿ.	0.16	0.16	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
96	ಹತ್ತಿಕುಣಿ ಇ.ಆರ್.ಎಂ., ಎ.ಐ.ಜಿ.ಪಿ.	0.08	0.09	-	-	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
97	ಕಾರಂಜಿ-ಹತ್ತಿಕುಣಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ	8.54	9.20	20.00	13.1	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ
98	ಅಪ್ಪರ್ ಮುಲ್ಕಾಮರಿ ಆಧುನೀಕರಣ	33.87	33.67	-	19.21	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
99	ಅಪ್ಪರ್ ಮುಲ್ಕಾಮರಿ	14.71	15.46	6.00	5.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
100	ಜುಜುಕನಾಲ	-	-	45.00	43.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
101	ಕೊಂಗಲಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿಂದ ಮಳೆಕನಾಲ ಜಲಾಶಯ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	89.45	89.45	35.00	36.63	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
102	ಜೀಮಾನಬಿಟ್ಟಂದ (ಬೇಜರಿ)-ಅರ್ಜುಣ-ಜಲಾಶಯವನ್ನು ತುಂಬುವ	80.30	135.28	32.37	26.71	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
103	ಕಾರಂಜಿ ಆಧುನೀಕರಣ	294.85	294.85	38.85	104.10	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	ನೀರಾವರಿ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ ಮುನಿರಾಬಾದ್					
104	ಸಂಗುಲಾಯ	382.87	386.86	155.00	152.70	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
105	ತುಂಗಭದ್ರ ಕಾಲುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಧುನೀಕರಣ	227.50	230.84	150.00	153.56	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
106	ಬಿಜಯನಗರ ಜಾನಲ್ ಆಧುನೀಕರಣ	37.15	54.77	-	62.85	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
107	ಹೂಬಿನ ಹಡಗಲಿ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬುವುದು	150	192	-	2.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
108	ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ	2.06	2.06	3.00	2.97	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
109	ಅಳವಂದಿ ಬೆಟಗೇರಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	16.61	16.61	3.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
110	ಓಳ ಬಿಕ್ಕೂರಿ	5.07	5.07	-	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
111	ಶೀರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	-	-	5.00	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
112	ಮಾಳಡಿ ಜಲಾಶಯ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	83.15	83.15	30.00	28.93	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
113	ಬಹುದುರ್ಗು ಬಂಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	16.47	16.47	8.00	7.05	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
114	ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	-	19.69	44.53	39.40	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
115	ದೇವಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	69.55	80.26	12.00	10.78	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
116	ಪಾಟನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿ	-	-	-	31.61	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು

ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು:

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆ	ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಯೋಜಿತ ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಹೆ. ಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಚಿತ ಪ್ರಗತಿ (ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)	ಯೋಜನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಾಗುವ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ						
1	ಯಗಚಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೆನಾಲ್ - ಸರಪಳಿ 5 ರಿಂದ 35 ಕಿ.ಮೀ.	81.00	3387	71.89	-	<ul style="list-style-type: none"> • ಸರಪಳಿ 0 ಯಿಂದ 5 ನೇ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೈಕಿ, 3.50 ಕಿ.ಮೀ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. • ಸರಪಳಿ 5 ರಿಂದ 35 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ: • ನಾಲೆಯ 30.00 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಪೈಕಿ, 21.50 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. • 58 ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಗಳ ಪೈಕಿ, 12 ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಗಳ ಡಿ.ಪಿ.ಒ ಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. • ಒಟ್ಟು 152 ಸಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ, 137 ಸಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. • ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 3 ಮೇಲ್ಗಾಲುವೆಗಳಿದ್ದು, 1 ಮೇಲ್ಗಾಲುವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 2 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. (ಒಟ್ಟು 2982 ಮೀ. ಪೈಕಿ, 2328 ಮೀ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 654 ಮೀ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ) • ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಕಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ 3ನೇ ಹಂತ	141.50	1862	9.37	-	<ul style="list-style-type: none"> • ನಾಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 7.38 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. • Head Works ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆ	ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಯೋಜಿತ ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಹೆ. ಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಚಿತ ಪ್ರಗತಿ (ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)	ಯೋಜನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಾಗುವ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
						<p>Pump Houseನ corbel beamವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.</p> <ul style="list-style-type: none"> 17.00 ಕಿ.ಮೀ ನಾಲಾ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗತ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 14 ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಳಲೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 599 ಹೆ. ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ	6.31	599	2.45	05	<ul style="list-style-type: none"> ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂಟೇಕ್, ಜಾಕ್‌ವೆಲ್ ಕಂ ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್, ಪಂಪು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ, ಫ್ರೆಸ್ಕ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಮ್ಯಾನಿಫೋಲ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ, ಸಬ್‌ಸ್ಟೇಶನ್ ಕಾಮಗಾರಿ, ರೈಪಿಂಗ್‌ಮೇನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ:- ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಕಾಲುವೆಗಳ ಪೈಕಿ ಒಟ್ಟು 05 ಕಾಲುವೆಗಳಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 8210 ಮೀ. ಇದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 3660 ಮೀ. ಉದ್ದದ ಮಣ್ಣು ಅಗತದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ 4550 ಮೀ. ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ:- ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 2 ತೆರೆದ ಕಾಲುವೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 4270 ಮೀ. ಇದ್ದು, 3570 ಮೀ ನಾಲೆಯ ಮಣ್ಣು ಅಗತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ 700 ಮೀ ಉದ್ದದ ನಾಲೆಯ ಮಣ್ಣು ಅಗತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಾಕಿ ಜಮೀನುಗಳ ನೇರ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆ	ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಯೋಜಿತ ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಹೆ. ಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಚಿತ ಪ್ರಗತಿ (ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)	ಯೋಜನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಾಗುವ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
4	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಟಿಬೆಳಗುಳಿ ಸಮೀಪ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	128.70	4808	144.52	-	<ul style="list-style-type: none"> Dam Portion ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. Guest house ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. Hoist bridge ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಹಾಗೂ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮತ್ತು ಸಾತನೂರು ಹೋಬಳಿಯ 27 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	155.00	-	138.32	27	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
6	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಿನಮುಳುಸೂಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ 79 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ 133 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 17 ಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತಿನ ಸೋಗೆ ಯೋಜನೆ)	295.00	-	133.86	150	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
7	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುರ ಹಾಗೂ 25 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	45.00	-	26.75	26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
8	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹಾಗೂ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 24 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು (ಸುತ್ತೂರು) ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	233.00	-	143.39	24	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
9	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಹಳ್ಳಿ, ನಾರಾಯಣಪುರ ಕೆರಳಾಲುಸಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಟಿ.ಬೀಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾ. ಮದ ಬಳಿ ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	27.00	-	13.70	11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
10	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗರಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಇತರೆ 12 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ಕೂತಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	70.00	-	45.64	13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆ	ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಯೋಜಿತ ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಹೆ. ಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಚಿತ ಪ್ರಗತಿ (ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)	ಯೋಜನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಾಗುವ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
II	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 6 ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಂಠಿತ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಮನಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು 16 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಇಗ್ಗಲೂರು ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನಿಂದ ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ.	77.00	-	15.98	16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
12	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಸ್ತತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ.	22.00	-	4.13	24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
13	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಗುಂಡಾಲ್ ಜಲಾಶಯದ ಬಾಧಿತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರೊದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎರಡು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ.	129.00	-	31.39	3	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
14	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ, ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ, ಕೋಣನೂರು, ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗ ಹೋಬಳಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳ 150 ಕೆರೆಗಳು ಹಾಗೂ 50 ಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	120.00	-	56.34	200	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
15	ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ ಹಾಗೂ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	146.00	-	16.46	147	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
35	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಭದ್ರಾಪುರ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	5.00	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ	3.69	2	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:01.08.2021 ರಂದು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆ	ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಯೋಜಿತ ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಹೆ. ಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಚಿತ ಪ್ರಗತಿ (ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)	ಯೋಜನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಾಗುವ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
36	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಜತಾದ್ರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 104 ಮತ್ತು 105 ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಅಯ್ಯನಕೆರೆ ಮತ್ತು ಪಾದದೇವರ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲೆಯ ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 53.530 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	3.30	ಅನ್ವಯಿಸು ವುದಿಲ್ಲ	0.02	2	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
37	ಹನಗೋಡು ಶ್ರೇಣಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲಾ ಆಧುನೀಕರಣ	151.00	-	138.17	-	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
38	ವಿರಿಜಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆನಾಲ್‌ನ ಆಧುನೀಕರಣ	27.80	-	17.79	-	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
39	ಮಾಧವಮಂತ್ರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲೆಯ ಸರ: 21.00 ರಿಂದ 29.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಆಧುನೀಕರಣ	8.27	-	1.24	-	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
40	ರಾಮಸಮುದ್ರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಡಿ ಬರುವ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಶಾಖಾ ನಾಲೆ ಆಧುನೀಕರಣ	1.97	-	1.54	-	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
41	ರಾಮಸಮುದ್ರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಡಿ ಬರುವ ಸೌತೇನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖಾ ನಾಲೆ ಆಧುನೀಕರಣ	1.32	-	0.09	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
42	ರಾಮಸಮುದ್ರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಶಾಖಾ ನಾಲೆ ಆಧುನೀಕರಣ	6.48	-	0.05	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
43	ಬಂಗಾರದೊಡ್ಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲಾ ಆಧುನೀಕರಣ	14.50	-	0.00	-	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
44	ತಾರಕ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 10 ರಿಂದ 36 ಕಿ.ಮೀ	14.50	-	1.10	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
45	ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆ ಸರ: 0 ಯಿಂದ 27.20 ಕಿ.ಮೀ	15.35	-	3.51	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
46	ಹಾರಂಗಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 85.90 ರಿಂದ 149 ಕಿ.ಮೀ	62.15	-	39.06	-	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
47	ಸರ್ ಕಾಟನ್, ಹಂಪಾಪುರ ಮತ್ತು ಗುಪ್ಪಮ್ಮ ಕಾಲುವೆ	20.30	-	17.91	-	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
48	ಕಣ್ಣ ನಾಲೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	38.50	-	15.34	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
49	ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಾಲ ಜಾಲದ 2ನೇ ಹಂತದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -1 ಎ	300.00	-	12.25	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
50	ಹೊಸಹೊಳೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ನಾಲೆ ಸರ:0 ರಿಂದ 11 ಕಿ.ಮೀ	6.25	-	0.35	4	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
51	ಹೇಮಾವತಿ ಬಲ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ನಾಲೆ ಸರ: 0.00 ಯಿಂದ 96.82 ಕಿ.ಮೀ	380.07	22663	261.37	162	• ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 90.12 ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 88.328 ಕಿ.ಮೀ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆ	ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಯೋಜಿತ ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಹೆ. ಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಚಿತ ಪ್ರಗತಿ (ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)	ಯೋಜನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಾಗುವ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
						ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. • ಸಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 393 ಇದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 374 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
52	ಹೇಮಾವತಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆ ಸರ:0.00 ರಿಂದ 92.48 ಕಿ.ಮೀ	422.75	8093	241.75	33	• ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 92.104 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ನಡುವೆ ಬರುವ ಸಿ.ಸಿ.ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. • ಒಟ್ಟಾರೆ 784 ಸಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿದ್ದು, 165 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ 81 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. • ಸರಪಳಿ 37,600 45,200 ಮತ್ತು 47,700 ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಡಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
53	ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯ ಸರ:0.00 ಯಿಂದ 70.00 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ವೈ-ಅಲ್ಟ್ರಾನ್ಯೆಟ್ 15.727 ಯಿಂದ 21.175 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಿ-ಮೋಡಲಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ	475.00	68478.00	97.66	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
54	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪುರಿಗಾಲಿ ಸಮಗ್ರ ಹನಿ/ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	593.00	-	337.78	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
55	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರೆಕೊಪ್ಪ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	4.94	-	4.72	-	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
56	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಲಕಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ಮಾಧವಮಂತ್ರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	62.21	-	14.83	-	ರದ್ದತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
57	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಗಮಂಡಲದ ಹತ್ತಿರ ಮಡಿಕೇರಿ-ತಲಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ನಾಮೋಳ್-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಭೇದಕದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	29.62	-	13.28	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
58	ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ದಕ್ಷಿಣದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ನಾಲ್ವಡಿ	8.50	-	1.73	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆ	ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಯೋಜಿತ ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಹೆ. ಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಚಿತ ಪ್ರಗತಿ (ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)	ಯೋಜನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಾಗುವ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಹಾಗೂ ಸರ್.ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ರವರ ಪುತ್ಥಳಿ ಹಾಗೂ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ					
59	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗನೂರು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	22.00	-	20.26	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
60	ದೊಡ್ಡಾಳಹಳ್ಳಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	-	20.51	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
61	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ನಾಲೆಯ ಬಾಧಿತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ತಿಟ್ಟುಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ)	44.00	-	0.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
62	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸ ಮದ್ದೂರು ಶಾಖೆಯ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 47.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದ ಬಾಧಿತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಹೆಬ್ಬಳ್ಳದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತುವ ಯೋಜನೆ. (ಸಿ.ಎ.ಕೆರೆ)	17.74	-	0.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
63	ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರೇಕುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	78.13	-	7.59	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
64	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈರಮಂಗಲ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಡೈವರ್ಷನ್ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ವಿಯರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ	110.00	-	35.85	-	ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
65	ಹಾಸನ ನಗರದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ, ಪ್ರಮುಖ ಕೆರೆಗಳ, ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	144.00	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
66	ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 34.20 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಳಗುಪ್ಪೆ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸುವ ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 45.750 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ	12.25	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆ	ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಯೋಜಿತ ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಹೆ. ಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಚಿತ ಪ್ರಗತಿ (ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)	ಯೋಜನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಾಗುವ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಗರೆ ಹಾಗೂ ಕಿಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ					
67	ಹೇಮಾವತಿ ಯೋಜನೆಯ ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 9.85 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಮಡನೂರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಆಯ್ದ 9 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ	36.50	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
68	ಹೇಮಾವತಿ ಯೋಜನೆಯ ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ನಾಲೆಯ ಸರ: 70.36 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ 166.90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರೀಮಾಡಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	550.00	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
69	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದ್ವಾರಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ರಣಘಟ್ಟ ಪಿಕಪ್ ವಿಯರ್ ತಿರುವಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ರಣಘಟ್ಟ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ)	125.46	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
70	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳೂರು ದಾಸನಕೆರೆಯಿಂದ ಲಿಫ್ಟ್ ಮುಖೇನ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಅಗಚಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಎರಡು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	9.90	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
71	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಸುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಗಡೂರು ಕೊಮ್ಮಕೆರೆ ಮೂಲಕ ಉಮ್ಮತೂರು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹನುಮಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಆಲಸ್ತೀಕಟ್ಟಿಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ -	2.60	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
72	ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.	130.00	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
73	ಹೇಮಾವತಿ ಯೋಜನೆಯ ತುಮಕೂರು ನಾಲೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ	98.50	-	-	-	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆ	ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಯೋಜಿತ ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಹೆ. ಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಂಚಿತ ಪ್ರಗತಿ (ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)	ಯೋಜನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಾಗುವ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಗ್ರಾಮಗಳ ಆಯ್ದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು)					
74	ಯಗಚಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯಿಂದ ಹಂದಿನಕೆರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ, ನಂತರ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹುಣಸಿನಕೆರೆ & ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	9.95	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
75	ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕಬಿನಿ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 7 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ (ನುಗು ಎತ ಯೋಜನೆ) ಅಂದಾಜು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ	80.00	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
76	ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಪುರ ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಂಜನಗೂಡು ಹಾಗೂ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 9 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ 9 ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	14.00	-	-	-	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಅನುಬಂಧ-4

2019-20 & 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆ/ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20		2020-21		ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
		ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	
1	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ	1998.23	1998.23	1945.79	1945.79	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ	842.74	842.74	725.34	725.34	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ